

Komise rozvoje

Jan Prokop | Zr 1/2023



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



Investice na odboru SRI

- Rek. povrchů ZR 7
 - hotovo - 04/23 řešení vad a nedodělků nebránící užívání
- Velký Posměch (MPO)
 - realizace - odbahnění, rekonstrukce hráze, nyní přerušeno z důvodu klimatických - čeká se na mráz
- Jamská – Saller
 - VŘ hotovo, podepsána SOD, čeká se na SP, zahájení 03/23
- Centrum sociálních služeb (IROP)
 - hotovo - předáno k užívání
- Knihovna (IROP)
 - podána ŽoD na IROP, vyčkání na rozhodnutí a následně příprava VŘ na zhotovitele

Investice na odboru SRI

- Hřiště
 - **Farská humna, Purkyňova, psí hřiště GR** – FH - hotovo, Purkyňova - hotovo, psí hřiště - realizace 2.Q 2023
 - **Haškova, Palachova, Okružní - dolní** - podepsána SOD, realizace 2023
- Stará radnice (INTERREG)
 - Studie - hotova, vybrán dodavatel PD, příprava na dotaci INTERREG (1 mil. EUR) - do září 23 vydání SP
- Jihlavská – Hettich
 - město zastávky dokončení do 04/23
- STREETPARK (Fond Vysočina)
 - Pumptrack a rozšíření skateparku - příprava na dotaci a VŘ
- Zateplení svobodáren (IROP)
 - realizace do 05/23
- Chodník Novoměstská (IROP)
 - podána ŽoD

Investice na odboru SRI

- Tvrz
 - PD hotova, stavební řízení. Příprava na ŽoD IROP.
- KD Veselíčko
 - rekonstrukce vnitřních prostor a oken. Vybrán zhotovitel. Realizace do 04/23.
- Vysocká
 - PD hotova, stavební řízení, VŘ - Kr SÚS + město. Předpoklad VŘ 1.Q 23.
- Park Klafar
 - VŘ na PD hotovo, 2 fáze projektu. 1. fáze vč. realizace do konce 2023.
- Magistrála
 - příprava PD.
- Další: FVE, Vodárenská, lávky, rekonstrukce bytů Haškova, Libušínská (13bj), rekonstrukce bytů Brodská (5bj), rekonstrukce Velký Žďárský, Lávky pod Bránským rybníkem, Retenční nádrže a příp. rekonstrukce Fotbal + Tenis, Bývalý MěÚ - rekonstrukce objektu, 2. ZŠ a 3. ZŠ - modernizace učeben.

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST