

Jan Prokop | Zr 6/2023



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Investice na odboru SRI

- **Velký Posměch (MPO)**
 - zahájena kolaudace
- **Jamská – Saller**
 - předání staveniště 6.3.2023
 - řešení inž. sítí, uzavření ul. Jamská
- **Knihovna (IROP)**
 - podána ŽoD na IROP, předběžné schválení žádosti, podání žádosti o stavební řízení, příprava VŘ po zasmluvnění dotace. Předp. realizace 02-09/2024
- **Lávky pod Bránským rybníkem**
 - před uzavřením SoD, předpoklad realizace 2023

Investice na odboru SRI

- **Hřiště**
 - **Farská humna, Purkyňova, psí hřiště GR** – FH - hotovo, Purkyňova - hotovo, psí hřiště - před otevřením
 - **Haškova, Palachova, Okružní - dolní** - podepsána SOD, realizace 2023. Palachova předáno staveniště.
- **Stará radnice (INTERREG)**
 - Studie - hotova, vybrán dodavatel PD (Ing. arch. Petr Baletka), příprava na dotaci INTERREG (1 mil. EUR) - do září 23 vydání SP
- **STREETPARK (Fond Vysočina)**
 - Pumptrack a rozšíření skateparku - dotace přislíbena, příprava VŘ s realizace 2024.
- **Zateplení svobodáren (IROP)**
 - zrealizováno
- **Chodník Novoměstská (IROP)**
 - podána ŽoD
- **Gottlerův rybník**
 - vybrán zhotovitel. Termín realizace 3 měsíce od předání staveniště.

Investice na odboru SRI

- **Tvrz**
 - PD hotova, stav: stavební řízení. Příprava na ŽoD IROP.
- **KD Veselíčko**
 - zrekonstruováno
- **Vysocká – přesunuta na 2024-2025**
 - PD hotova, stav. řízení vyhotoveno, příprava VŘ - Kr SÚS + město + SVK.
- **Neumannova**
 - zahájení ve spolupráci s SVK a VAS - realizace 2024
- **Park Klafar**
 - 2 fáze projektu. 1. fáze vč. realizace do konce 2023 - příprava VŘ.
2. fáze v projekt. přípravě. Komunitní představení 26.6.2023
- **Park Farská humna**
 - příprava PD pro realizaci stavby.
- **Magistrála**
 - příprava PD. Řešíme dopravní řešení a MZI. Analýza možnosti dotace z IROP.

Investice na odboru SRI

- **FVE** - podepsána smlouva s dod. PD, PBŘ, energ. posudku. Probíhají Výrobní výbory.
- **Vodárenská** - vodovod provede VAS letos.
- **Rekonstrukce hlediště měst. divadla** - probíhá VŘ.
- **Bývalý MěÚ** - rekonstrukce objektu - schváleno vypsání VŘ PD
- **Rybník Stržanov** - vybrán zhotovitel PD. Příprava PD.
- **Poliklinika - rampy** - stav. řízení, příprava na VŘ
- Další: lávky Dr. Drože, Pod Tvrzí, rekonstrukce bytů Haškova, Libušínská (13bj), rekonstrukce bytů Brodská (5bj), rekonstrukce Velký Zďárský, Retenční nádrže a příp. rekonstrukce Fotbal + Tenis, 2. ZŠ a 3. ZŠ - modernizace učeben, Rekonstrukce ul. Strojírenská, Ring Park, chodník Žižkova.