

Jan Prokop | Zr 9/2023



**ŽĎÁR** NAD SÁZAVOU



**ŽĎÁR** NAD SÁZAVOU

# Investice na odboru SRI

- **Velký Posměch (MPO)**
  - dokončena realizace
- **Jamská – Saller**
  - předání staveniště 6.3.2023
  - předpoklad hl. části stavby dokončení do konce 2023
- **Knihovna (IROP)**
  - příprava VŘ po zasmluvnění dotace. Předp. realizace 02-09/2024
- **Lávky pod Bránským rybníkem**
  - zahájena realizace. Odstraněny staré lávky, betonování pilotů.
- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
  - příprava PD Ing. Tomáš Petr
- **rekonstrukce Velký Žďárský**
  - 2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí

# Investice na odboru SRI

- **Hřiště**

- Farská humna, Purkyňova, psí hřiště GR – FH - hotovo, Purkyňova - hotovo, psí hřiště - hotovo
- Haškova, Palachova, Okružní - dolní - Palachova certifikace, příprava Okružní do konce roku

- **Stará radnice (INTERREG)**

- dotace do 11/2023, řešeno dle PD arch. Baletky

- **STREETPARK (Fond Vysočina)**

- Pumptrack a rozšíření skateparku - dotace přislíbena, VŘ proběhla bez uchazečů, bude se opakovat, realizace 2024.

- **Chodník Novoměstská (IROP)**

- podána ŽoD

- **Gottlerův rybník**

- oprava zhotovena

# Investice na odboru SRI

- **Tvrz**
  - PD hotova, stav: stavební řízení. Příprava na ŽoD IROP.
- **Vysocká – přesunuta na 2024-2025**
  - PD hotova, stav. řízení vyhotoveno, příprava VŘ - Kr SÚS + město + SVK.
- **Neumannova**
  - zahájení ve spolupráci s SVK a VAS - realizace 2024
- **Park Klafar**
  - 2 fáze projektu. 1. fáze vč. realizace do konce 2023 - dodavatel vybrán, práce zahájeny. 2. fáze v projekt. přípravě. Komunitní představení 26.6.2023.
- **Park Farská humna**
  - příprava PD pro realizaci stavby.
- **Magistrála**
  - příprava PD. Analýza možnosti dotace z IROP.

# Investice na odboru SRI

- **FVE** - dokončení PD v násl. týdnech.
- **Vodárenská** - vodovod provede VAS letos.
- **Rekonstrukce hlediště měst. divadla** - dokončení do konce týdne.
- **Bývalý MěÚ** - rekonstrukce objektu - vybrán zhotovitel PD, proběhla úvodní dvě jednání
- **Rybník Stržanov** - vybrán zhotovitel PD. Příprava PD.
- **Poliklinika - rampy** - stav. řízení, příprava na VŘ
- Další: lávky Dr. Drože, Pod Tvrzí, rekonstrukce bytů Haškova, Libušínská (10bj), rekonstrukce bytů Brodská (5bj), Retenční nádrže a příp. rekonstrukce Fotbal + Tenis, 2. ZŠ a 3. ZŠ - modernizace učeben, Rekonstrukce ul. Strojírenská, Ring Park, chodník Žižkova, Veselíčko, Klafar, .