

# Projekty odboru SRI

Žďár  
nad  
Sázavou\*

# Investice na odboru SRI

- **Jamská – Saller**
  - předání staveniště 6.3.2023
  - předčasné užívání 1.12.2023
- **Lávky pod Bránským rybníkem**
  - realizace do 30.3.2024
- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
  - příprava PD Ing. Tomáš Petr
- **Vysocká – realizace 2024-2025**
  - PD hotova, stav. řízení vyhotoveno, VŘ - Kr SÚS + město + SVK - námitky do 6.3.2024.
- **Neumannova ul. - kanalizace a cyklostezka**
  - zahájení ve spolupráci s SVK a VAS - realizace 2024

# Investice na odboru SRI

- **Dětská Hřiště** - Haškova, Palachova, Okružní - dolní - Palachova otevřeno, Okružní do konce roku
- **Stará radnice (INTERREG)**
  - dotace do 11/2023, řešeno dle PD arch. Baletky
  - pokud dotace vyhlášení VŘ 3.-4.Q 2024
- **Streetpark (Fond Vysočina)**
  - Pumptrack a rozšíření skateparku - dotace přislíbena, VŘ proběhla bez uchazečů, bude se opakovat, realizace 2025.
- **Fotbalové kabiny, trávník, retence, tenis**
  - příprava na realizaci s dotací KV, NSA
- **Tvrz vč. mostu Nábřežní**
  - PD hotova, stav: stavební řízení.
  - VŘ bude vyhlášena 02/2024

# Investice na odboru SRI

- **Knihovna (IROP)**

- Stavba zahájena 02/2024
- Dodávka nábytku - probíhá VŘ

- **PD Bývalý MěÚ - rekonstrukce objektu**

- realizace PD

- **Revitalizace zeleně III**

- realizace PD. Podána Žádost o dotaci.

- **Poliklinika - rampy**

- příprava na předání staveniště

- **Park Farská humna**

- příprava PD pro realizaci stavby. Potenciál IROP dotace.

# Investice na odboru SRI

- **Magistrála**
  - podána žádost o SP. DPS v realizaci
- **Park Klafar**
  - 2 fáze projektu. 1. fáze vč. realizace do konce 2023 - dodavatel vybrán, práce zahájeny. 2. fáze v projekt. přípravě
- **Rekonstrukce Velký Žďárský**
  - 2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí
- **Rekonstrukce zadního traktu Nádražní** - akce SVK - realizace duben 2024-říjen 2024
- **FVE I.** - dokončení PD
- **FVE II.** - příprava zadání na PD

# Investice na odboru SRI

- **Kinoprojektor** - probíhá realizace
- **Rybník Stržanov** - realizace PD
- Další: Rekonstrukce bytů Brodská (5bj); Rekonstrukce bytů DPS - probíhá realizace; 3. ZŠ - modernizace učeben, chodník Žižkova, Veselíčko, Drátenická, Novoměstská; Bytové prostory po býv. azyl. domě; Sklárna; smuteční síň ZH - střecha a schody; lodžie Libušínská; AZ Centrum - úprava a rek. prostor; Multimediální učebna pro ZUŠ; Cyklostání u PO; DKS - EPS a Terasa; MZI v prům. zóně; Rek. Poliklinika - neurologie; DK - vnitřní inž. síť; SSZ - Brodská Revoluční
- parkovací systém města; sdílená kola;
- opravy v objektech příspěvkových organizací