

Projekty

odboru SRI

Žďár
nad
Sázavou*

Investice na odboru SRI

- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
 - příprava PD Ing. Tomáš Petr
 - realizace s dotací 2025
- **Vysocká – realizace**
 - ÚOHS ukončil. Smlouva s dod. podepsána
- **Neumannova ul. - kanalizace a cyklostezka**
 - Podepsány smlouvy s dodavatelem.
- **Drátenická**
 - cyklostezka k páteřní cyklo - do konce 2024 - stavba zahájena
- **Sázavská - parkování**
 - zahájení realizace a dokončení do konce 2024

Investice na odboru SRI

- **Dětská Hřiště - Haškova, Palachova, Okružní - dolní. Haškova - hotovo.**
- **Stará radnice (INTERREG)**
 - dotace do 11/2023, řešeno dle PD arch. Baletky
 - pokud dotace vyhlášení VŘ 3.-4.Q 2024 - příprava na zadání
- **Bouchalky I. Fotbalové kabiny, trávník, retence, tenis**
 - příprava na realizaci od 12/2024
- **Bouchalky II. Streetpark**
 - před podpisem SOD. Začátek do konce 2024.
- **Tvrz vč. mostu Nábřežní**
 - první část, arch. hotovi před Moučkovým domem a pokračuje stavba

Investice na odboru SRI

- **Knihovna (IROP)**
 - dokončení stavby do konce září. V říjnu dokončen nábytek.
- **PD Bývalý MěÚ - rekonstrukce objektu**
 - realizace DPS, DSP na Stav. úřadě
- **Revitalizace zeleně III**
 - zrealizována PD. Podána Žádost o dotaci. Hotova VZ. Realizace do konce 2024 a pak následná péče
- **Poliklinika - rampy**
 - hotovo s vady a nedodělky
- **Park Farská humna**
 - podána IROP dotace
- **SSZ Brodská - Revoluční**
 - příprava PD. Realizace s rekonstrukcí I/19

Investice na odboru SRI

- **Magistrála**
 - podána žádost o SP. DPS v realizaci
- **Park Klafar**
 - 2 fáze projektu. 1. fáze - dokončena 2. fáze v projekt. přípravě. Protlak PD hotov - realizace do konce 24. Podána IROP dotace.
- **Rekonstrukce Velký Žďárský**
 - 2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí. IROP dotace
- **Rekonstrukce zadního traktu Nádražní - akce SVK - realizace duben 2024-říjen 2024**
- **FVE I. - dokončení PD, příprava VZ na zadání dodavatele. Dotace-potvrzena.**
- **FVE II. - příprava zadání na PD**
- **Novoměstská - stavba dokončena. Probíhá kolaudace.**

Investice na odboru SRI

- **Rybník Stržanov - realizace PD**
- **Další: Rekonstrukce bytů Brodská, Revoluční, Haškova (9bj); Rekonstrukce bytů DPS - probíhá realizace; 3. ZŠ - modernizace učebny, chodník Žižkova, Veselíčko; Bytové prostory po býv. azyl. domě; Sklárna; smuteční síň ZH - střecha a schody; zateplení DPS; AZ Centrum - úprava a rek. prostor; Cyklostání u PO; DKS - EPS a Terasa; MZI v prům. zóně; Rek. Poliklinika - gynekologie, příprava diabetologie a 4. patra; DK - vnitřní inž. sítě;; 4. ZŠ - venkovní učebny (PD); Příprava BD Dr. Drože a Novoměstská**
- **parkovací systém města - vyhodnocení pocitové mapy**
- **sdílená kola od 2.5.2024**
- **opravy v objektech příspěvkových organizací**