

Projekty

odboru SRI

18.2.2026

Jan Prokop

odbor Strategického rozvoje a investic

Žďár
nad
Sázavou*

Investice na odboru SRI

- **Vysocká – rekonstrukce**

- Zahájení 17.3.2025. Dokončení do 30 týdnů od zahájení v r. 2026.
Cena díla (město): 31,7 mil. Kč. Zahájení II.etapy - 16.3.26

- **Okolí Domu kultury**

- Realizace PD

- **Stará radnice (INTERREG)**

- Probíhá VZ. Cena dle PD 31 mil. Kč stavba. Termín do 13 měs.
Zahájení červen 25, dokončení září 26

- **DKS - energetické úspory objektu**

- Realizace. Náklady dle SOD 18,7 mil. Kč. Termín červen 2026.

- **Zimní stadion**

- probíhá VŘ na dodavatele rekonstrukce led. plochy v r. 2026

Investice na odboru SRI

- **Bouchalky I. Fotbalové kabiny, trávník, retence, tenis**
 - 2.12. předáno staveniště, dokončení do 17 měs. Cena díla 49,1 mil. Kč.
 - občerstvení
- **Bouchalky II. Streetpark**
 - Předáno staveniště 02/2025. Dokončení do 22 měs. Cena 29,9 mil. Kč.
- **Tvrz vč. mostu Nábřežní**
 - Stavba: Zahájení 1.7.2024. Termín 06/2026. Cena 23,6 mil. Kč
 - Most: T: do 15 měs. Cena 13,1 mil. Kč.
- **Magistrála**
 - SoD podepsána. Termín zahájení 06/25. Dokončení 30 týdnů od zahájení 2026. Rozpočet dle PD 49,7 mil. Kč.
 - Zahájení II.etapy-2.3.26

Investice na odboru SRI

- **Bývalý MěÚ - rekonstrukce objektu**
 - Realizace. SoD 82 mil. Kč. Termín realizace 09/25-07/26
- **SSZ Brodská - Revoluční**
 - Realizace. PD rozpočet 19,1 mil. Kč. Termín realizace 08/25-06/26.
- **Chodník Žižkova**
 - realizace v souladu s SSZ Brodská - Revoluční. Cena dle PD 1,6 mil. Kč. Zrealizováno.
- **FVE I. - příprava VZ 2. Řešení 5 střech vč. oprav. PD rozpočet 14,6 mil. Kč.**
- **DKS Terasa, bezbariérovost, EPS**
 - Zrealizovány. Cena realizace 6,1 mil. bez DPH

Investice na odboru SRI

- **Byty po azyl. ubytovně - Brodská**
 - Realizace. Cena dle PD 12,7 mil. Kč.
- **Cyklopřístřešky** - Poliklinika, 4. ZŠ, ZŠ Palachova, MŠ Veselská, MěÚ, 2. ZŠ
 - Probíhá realizace
- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
 - realizace s dotací posunuta na r. 2026 a bude řešena v souladu s opravou komunikace (KV) a rekon. vodovodu a kanal.
 - PD rozpočet - 20mil. Kč.
 - koordinace s KVSUS, ŘSD, SVK, sítaři
- **Rybník Stržanov** - hotova PD. Dotace podána, čekáme na Rozhodnutí

Investice na odboru SRI

- **Park Klafar**

- 2 fáze projektu. 1. fáze - dokončena 2. fáze v projekt. přípravě. Protlak PD hotov - realizace pokračuje dle klim. podm. IROP dotace schválena. Realizace 2026-27

- **Rekonstrukce Velký Žďárský**

- 2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí. IROP dotace schválena. SP povoleno. Realizace 2025-2026. Vybrán zhotovitel Aquasys

- **Park Farská humna**

- Příprava VZ. Realizace 2026-27

- **Atrium**

- příprava PD.

- **BD Dr. Drože a Novoměstská**

- BD Dr. Drože - Dodavatel spol. Trigema - SoD uzavřena 01

Investice na odboru SRI

- Další: Sklárna; smuteční síň ZH - střecha a schody; MZI v prům. zóně; Rek. Poliklinika - 4. patra a zateplení; Active dolní - rekonstrukce; DK - vnitřní inž. sítě; ZR 4 - Vančurova Wolkerova; 4. ZŠ - venkovní učebny (PD); Rekonstrukce lesní cesty ke Křiváku; ZR 3 - Dopravně urbanistická studie; PD Rekon. Husova; PD Rekon. Studentská; PD Cyklostezka Okružní - Kovářova; PD Cyklostezka Žižkova-Komenského; PD Rekon. Zimního stadionu; PD Parkovšitě Bouchalky; Revitalizace zeleně nám. Republiky; Prům. zóna Jihlavská; PD Javoriny; PD Pilák II; MěÚ - Zabezpečovací systém, MěÚ - Serverovna; DPS Libušínská - zateplení a balkony; Brněnská - Cyklostezka; Okružní křižovatky; Lávky za KD a Talák; Jungmannova - parkování;
- parkovací systém města - etapizace projektu