

Projekty odboru SRI

17.6..2026

Jan Prokop

odbor Strategického rozvoje a investic

Žďár
nad
Sázavou*

Investice na odboru SRI

- **Vysocká – rekonstrukce**
 - **Zahájení 17.3.2025. Dokončení do 30 týdnů od zahájení v r. 2026.**
Cena díla (město): 31,7 mil. Kč. Zahájení II.etapy - 16.3.26
- **Okolí Domu kultury**
 - **Realizace PD**
- **Stará radnice (INTERREG)**
 - **Probíhá VZ. Cena dle PD 31 mil. Kč stavba. Termín do 13 měs.**
Zahájení červen 25, dokončení září 26
- **DKS - energetické úspory objektu**
 - **Realizace. Náklady dle SOD 18,7 mil. Kč. Termín červen 2026.**
- **Zimní stadion**
 - **18.3. předáno staveniště. Realizace 150dní.**

Investice na odboru SRI

- **Bouchalky I. Fotbalové kabiny, trávník, retence, tenis**
 - **2.12. předáno staveniště, dokončení do 17 měs. Cena díla 49,1 mil. Kč. Probíhá kolaudace.**
 - **občerstvení**
- **Bouchalky II. Streetpark**
 - **Předáno staveniště 02/2025. Dokončení do 22 měs. Cena 29,9 mil. Kč.**
- **Tvrz vč. mostu Nábřežní**
 - **Stavba: Zahájení 1.7.2024. Termín 06/2026. Cena 23,6 mil. Kč**
 - **Most: Dokončeno. Cena 13,1 mil. Kč.**
- **Magistrála**
 - **SoD podepsána. Termín zahájení 06/25. Dokončení 30 týdnů od zahájení 2026. Rozpočet dle PD 49,7 mil. Kč.**
 - **Zahájení II.etapy-2.3.26**

Investice na odboru SRI

- **Bývalý MěÚ - rekonstrukce objektu**
 - Realizace. SoD 82 mil. Kč. Termín realizace 09/25-08/26
- **SSZ Brodská - Revoluční**
 - Realizace. PD rozpočet 19,1 mil. Kč. Termín realizace 08/25-06/26. Probíhá kolaudace. Řešení vad a nedodělků.
- **FVE I. - příprava VZ 2. Řešení 5 střech vč. oprav. PD rozpočet 14,6 mil. Kč.**
- **Rekonstrukce lesní cesty ke Křiváku**
 - Dotačně podpořeno SZIF. Realizace od 07/2026
- **DPS Libušínská - zateplení a balkony**
 - VZ na dodavatele 07-09/26
- **Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského 6**
 - Rekonstrukce kuchyně - podlah. Probíhá realizace.
 - SoD 6,3 mio. bez DPH

Investice na odboru SRI

- **Cyklopřístřešky - Poliklinika, 4. ZŠ, ZŠ Palachova, MŠ Veselská, MěÚ, 2. ZŠ**
 - **Probíhá realizace. Předáno staveniště na další 3 přístřešky.**
- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
 - **zahájeny stavební práce**
 - **PD rozpočet - 20mil. Kč.**
 - **koordinace s KVSUS, ŘSD, SVK, síťáři**
- **Rybník Stržanov - proběhla VZ na dodavatele. Příprava předání staveniště.**
- **BD Dr. Drože**
 - **BD Dr. Drože - Dodavatel spol. Trigema - SoD uzavřena.**
- **BD Dr. Novoměstská**
 - **Příprava VZ na dodavatele D&B**

Investice na odboru SRI

- **Park Klafar**
 - **IROP dotace schválena. Realizace 2026-27. VZ na dodavatele 05-06/2026**
- **Rekonstrukce Velký Žďárský**
 - **2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí. IROP dotace schválena. Probíhá realizace.**
- **Park Farská humna**
 - **Příprava VZ. Realizace 2026-27**
- **Atrium**
 - **příprava PD.**
- **Parkovací systém města**
 - **setkání s obyvateli všech zón - proběhla**
 - **příprava VZ**

Investice na odboru SRI

- **Další: Sklárna; smuteční síň ZH - střecha a schody; MZI v prům. zóně; Rek. Poliklinika - 4. patra a zateplení; Active dolní - rekonstrukce; DK - vnitřní inž. sítě; ZR 4 - Vančurova Wolkerova; 4. ZŠ - venkovní učebny (PD); ZR 3 - Dopravně urbanistická studie; PD Rekon. Husova; PD Rekon. Studentská; PD Cyklostezka Okružní - Kovářova; PD Cyklostezka Žižkova-Komenského; PD Rekon. Zimního stadionu; PD Parkovšitě Bouchalky; Revitalizace zeleně nám. Republiky; Prům. zóna Jihlavská; PD Javoriny; PD Pilák II; Brněnská - Cyklostezka; Okružní křižovatky; Lávky za KD a Talák; Jungmannova - parkování;**
- **parkovací systém města - etapizace projektu**