

Projekty

odboru SRI

Žďár
nad
Sázavou*

Investice na odboru SRI

- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
 - příprava PD Ing. Tomáš Petr
 - realizace s dotací 2025
- **Vysocká – realizace**
 - ÚOHS ukončil. Smlouva s dod. podepsána. Předp. zahájení 15.3.2025
- **Neumannova ul. - kanalizace a cyklostezka**
 - Podepsány smlouvy s dodavatelem. Předp. zahájení 1.3.2025
- **Drátenická**
 - cyklostezka k páteřní cyklo - stavba dokončena.
- **Sázavská - parkování**
 - Stavba částečně dokončena. Práce dokončeny 04-05/25

Investice na odboru SRI

- **Stará radnice (INTERREG)**
 - vyhlášení VŘ 1.Q 2025 - příprava na zadání
- **Bouchalky I. Fotbalové kabiny, trávník, retence, tenis**
 - 2.12. předáno staveniště
- **Bouchalky II. Streetpark**
 - SOD uzavřena. Předání stavby 2025
- **Zimní stadion**
 - příprava na VŘ na dodavatele rekonstrukce led. plochy
- **Tvrz vč. mostu Nábřežní**
 - první část, arch. hotovi před Moučkovým domem a pokračuje stavba

Investice na odboru SRI

- **PD Bývalý MěÚ - rekonstrukce objektu**
 - realizace DPS, DSP na Stav. úřadě. Podána žádost o dotaci.
- **Revitalizace zeleně III**
 - Realizace dokončena
- **SSZ Brodská - Revoluční**
 - příprava PD. Realizace s rekonstrukcí I/19 a pravděpodobně II. část 2026
- **FVE I. - příprava VZ na zadání dodavatele. Dotace-potvrzena.**
- **FVE II. - vyhodnocení potenciálu střech**
- **BD Dr. Drože**
 - příprava na VZ D&B s prac. skupinou

Investice na odboru SRI

- **Magistrála**
 - vydáno SP. Příprava na VZ, vyhlášení 1.Q 2025
- **Atrium**
 - příprava PD.
- **Park Klafar**
 - 2 fáze projektu. 1. fáze - dokončena 2. fáze v projekt. přípravě.
Protlak PD hotov - realizace pokračuje dle klim. podm. IROP dotace schválena.
- **Rekonstrukce Velký Žďárský**
 - 2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí.
IROP dotace schválena. SP povoleno
- **Park Farská humna**
 - IROP dotace schválena.

Investice na odboru SRI

- **Rybník Stržanov - realizace PD**
- **Další: 3. ZŠ - modernizace učebny; chodník Žižkova, Veselíčko; Bytové prostory po býv. azyl. domě; Sklárna; smuteční síň ZH - střecha a schody; zateplení DPS; AZ Centrum - úprava a rek. prostor; Cyklostání u PO; DKS - EPS a Terasa; MZI v prům. zóně; Rek. Poliklinika - diabetologie a 4. patra, zateplení; Active dolní - rekonstrukce; DK - vnitřní inž. síť;; 4. ZŠ - venkovní učebny (PD); Příprava BD Dr. Drože a Novoměstská**
- **parkovací systém města - etapizace projektu**
- **sdílená kola 2025-2027 - probíhá VZ**
- **opravy v objektech příspěvkových organizací**