

Projekty odboru SRI

21.5.2025

Jan Prokop

odbor Strategického rozvoje a investic

Žďár
nad
Sázavou*

Investice na odboru SRI

- **Vysocká – rekonstrukce**
 - **Zahájení 17.3.2025. Dokončení do 30 týdnů od zahájení v r. 2026.**
Cena díla (město): 31,7 mil. Kč
- **Neumannova ul. - kanalizace a cyklostezka**
 - **Zahájení březen. Dokončení do 5 měs. Cena díla cyklo. 2,9 mil. Kč.**
- **Sázavská - parkování**
 - **Zahájení 24.9.2024. Dokončení 05/2025. Cena díla 2,5 mil. Kč.**
- **Stará radnice (INTERREG)**
 - **Probíhá VZ. Cena dle PD 31 mil. Kč stavba. Termín do 13 měs.**
Zahájení červen 25

Investice na odboru SRI

- **Bouchalky I. Fotbalové kabiny, trávník, retence, tenis**
 - **2.12. předáno staveniště, dokončení do 17 měs. Cena díla 49,1 mil. Kč.**
 - **občerstvení**
- **Bouchalky II. Streetpark**
 - **Předáno staveniště 02/2025. Dokončení do 22 měs. Cena 29,9 mil. Kč.**
- **Zimní stadion**
 - **příprava na VŘ na dodavatele rekonstrukce led. plochy v r. 2026**
- **Tvrz vč. mostu Nábřežní**
 - **Stavba: Zahájení 1.7.2024. Termín do 15 měs. Cena 23,6 mil. Kč**
 - **Most: T: do 15 měs. Cena 13,1 mil. Kč.**
- **Magistrála**
 - **SoD podepsána. Termín zahájení 06/25. Dokončení 30 týdnů od zahájení 2026. Rozpočet dle PD 49,7 mil. Kč.**

Investice na odboru SRI

- **Bývalý MěÚ - rekonstrukce objektu**
 - **Příprava na VZ. Prozatím PD bez Rozpočtu. Termín realizace 08/25-07/26**
- **SSZ Brodská - Revoluční**
 - **Probíhá VZ. PD rozpočet 19,1 mil. Kč. Termín realizace 08/25-06/26.**
- **Chodník Žižkova**
 - **probíhá VZ v souladu s SSZ Brodská - Revoluční. Cena dle PD 1,6 mil. Kč.**
- **FVE I. - probíhá VZ. 5 střech vč. oprav. PD rozpočet 14,6 mil. Kč.**
- **Recepce Pilák**
 - **Příprava VZ. Cena 3,5 mil. Kč. Termín do 5 měs. od předání**
- **DKS Terasa, bezbariérovost, EPS**
 - **Termín do 30.6.2025. Cena realizace 6,1 mil. bez DPH**

Investice na odboru SRI

- **Radar Stržanov**
 - Dodavatel vybrán. Termín do 90 dnů. Předpokl. cena 3,2 mil. Kč
- **Rozšíření komunikace Jamská v PZ II**
 - U firmy Hennlich a 2 budoucích. Platí investoři.
- **Venkovní učebna MŠ Vančurova, Veselská, Vysocká**
 - probíhá kolaudace
- **2. ZŠ Modernizace učebny chemie**
 - Realizace PD. Termín realizace 2025. Předp. cena 2 mil. Kč
- **Byty po azyl. ubytovně - Brodská**
 - Příprava VZ. Cena dle PD 12,7 mil. Kč.
- **VZT ZŠ Palachova**
 - Rozpočet dle PD 8,6 mil. Kč. Termín 06/25-08/25.

Investice na odboru SRI

- **Park Klafar**
 - 2 fáze projektu. 1. fáze - dokončena 2. fáze v projekt. přípravě. Protlak PD hotov - realizace pokračuje dle klim. podm. IROP dotace schválena. Realizace 2026-27
- **Rekonstrukce Velký Žďárský**
 - 2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí. IROP dotace schválena. SP povoleno. Realizace 2025-2026. Příprava VZ.
- **Park Farská humna**
 - Příprava VZ. Realizace 2025-26
- **Atrium**
 - příprava PD.
- **BD Dr. Drože a Novoměstská**
 - BD Dr. Drože - VZ vyhlášena. BD Nov. - VZ na správce stavby
- **Okolí Domu kultury**
 - Realizace PD
- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
 - realizace s dotací posunuta na r. 2026 a bude řešena v souladu s opravou komunikace (KV) a rekon. vodovodu a kanal.
 - PD rozpočet - 20mil. Kč

Investice na odboru SRI

- **Rybník Stržanov - realizace PD**
- **Další: Sklárna; smuteční síň ZH - střecha a schody; zateplení DPS; Cyklostání u PO; MZI v prům. zóně; Rek. Poliklinika - 4. patra a zateplení; Active dolní - rekonstrukce; DK - vnitřní inž. sítě; ZR 4 - Vančurova Wolkerova; 4. ZŠ - venkovní učebny (PD);**
- **parkovací systém města - etapizace projektu**

Investice SVK Žďársko



Novostavby

Název akce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Pozn.
Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa - PD	VI-25	X-25	zahájeno řízení o spol.povolení 10/24
Žďár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka			projektant AQA CLEAN Ji

Investice SVK Žďársko



Obnova/Rekonstrukce

Název akce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Náklady (tis. Kč)
cementace řadů z oceli DN 400 Brněnská a Smetanova	VI-25	X-25	19 584
modernizace a intenzifikace ČOV	V-22	II-25	299 724
RK Vysocká	X-24	V-26	11 243
RV (NK) Na Tvrzi	VI-24	IX-25	3 918
RVRK Neumannova	X-24	II-25	9 363
RV Brodská a Revoluční	VI-25	X-25	6 000
RVRK Vančurova, Wolkerova	IX-25	XII-25	3 500
RV Jihlavská	VI-25	IX-25	7 416

Žⁿ/S *

* Žďár nad Sázavou